




DESIGNATION	DATE	CONCERNE
Remise de l'OS de commencement des travaux à l'entreprise S.G.C MOUKARAMA	11/02/2013	ADDS/ MOUKARAMA
Avance de 20% signée par le DG de l'ADDS et remise à l'entreprise S.G.C MOUKARAMA	11/02/2013	ADDS/ MOUKARAMA
Lettre d'information du commencement des travaux à adresser au préfet, police, maire et DHU	12/02/2013	ADDS
Rétablissement des bornes du terrain alloué au projet	15/02/13	ADDS/DOMAINE DE L'ETAT
Gardiennage du terrain alloué pour le projet à l'établissement des bornes		MOUKARAMA
Plan d'installation du chantier pour avis du consultant PACE et l'ADDS	18/02/2013	MOUKARAMA
Dossier d'exécution tous lots confondus à soumettre à l'approbation du DHU	11/03/2013	MOUKARAMA
Levé topographique du terrain alloué pour le projet	20/02/2013	MOUKARAMA
Campagne géotechnique avec interprétation des résultats	20/02/2013	MOUKARAMA
Composition de béton, les courbes granulométriques des agrégats, l'équivalent de sable et les résultats d'écrasement à 07 et 28 jours	25 /02 /2013	MOUKARAMA




<b>Moyens humains et moyens matériels</b>	<b>25/02/2013</b>	<b>MOUKARAMA</b>
<b>Planning des travaux, planning des approvisionnements et planning des paiements</b>	<b>25/02/2013</b>	<b>MOUKARAMA</b>
<b>Assurance Responsabilité civile RC et Assurance tous risque de chantier et Assurance couvrant les accidents de travail et dommages corporels susceptibles d'affecter son propre personnel</b>	<b>25/02/2013</b>	<b>MOUKARAMA</b>
<b>A programmer et à organiser une visite des carrières d'approvisionnement pour le chef de mission et l'ADDS</b>	<b>28 /02 /2013</b>	<b>MOUKARAMA</b>
<b>Fournir les caractéristiques du ciment et des aciers à utiliser</b>	<b>Avant livraison</b>	<b>MOUKARAMA</b>




--	--	--




--	--	--




--	--	--



--	--	--



--	--	--



--	--	--



