

Sample Procurement Plan

I. General

1. Information sur le Projet

Nom du Projet:

PREPUD II

Pays:

République de Djibouti

Référence du Projet :

Numéro du Prêt/Crédit:

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la

Original:

2. Banque

Ajouter de nouvelles revisions

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Type de Marché

	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Fournitures	100.000	
Travaux	300.000	
Services autres que Services de Consultants	100.000	
Consultants	100.000	

1b. Méthode de Passation des Marchés

	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
AOI et AOIR (Fournitures)	>300,000	
AON (Fournitures)	≤300,000	
Consultations de Fournisseurs	≤50,000	
AOI (Travaux)	>2,000,000	
AON (Travaux)	≤2,000,000	
Consultations d'entrepreneurs	≤ 200,000	
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>	NA	

2. Prequalification: NA

3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : NA

4. **Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:** Manuel de procédure de l'ADDS en date de Novembre 2008

5. **Tout autre montage de de passation des marchés:** NA

6. **Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

III. Selection des Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Categorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	100.000	
Firme de Consultant (Entente Directe)	Tous	
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	50.000	
Consultants Individuels (Entente Directe)	Tous	
<i>Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement</i>		

1b. Methodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
SBQC	Supérieur ou égale à 100 000	
CQ	Inférieur à 100 000	
LCS	Inférieur à 50 000	

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 100 000 \$ par contrat peut être composée uniquement de nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives

Note: la list des seuils de OPCPR peut être consultée ici

<http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>

3. **Tout autre montage de sélection de consultants:** NA

4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution : Voir la feuille "Renforcement de capacités"

Plan de passation des marchés pour Services de consultants

Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces dates de NO peuvent être contenues dans une seule communication de la Banque

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

SL No.	No. de référence de lot.	Description des Services	Devise d'estimation du cout	Financement sur ppf	Revue par la Banque (A Priori/ A Postérieur)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Sélection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Monnaie/ Devise du contrat	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour (taux de décaissement)	REMARQUE
		SFO							20	7	20	0	0	7	30	30	30	7						
		CI/CH							20	7	20	0	0	7	30	30	30	7						
		SQC et Moindre Coût							20	7	20	0	0	7	30	30	30	7						
		SFOC							20	7	20	0	0	7	30	30	30	7						
Composante 1: Renforcement des infrastructures du Quartier 7																								
Prévu	1.1	Etude d'impact environnementale (CGES et PGES)	USD	oui	Post	CI	SFO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05.Oct.13	26.Oct.13	NA	NA	25.Nov.13	USD	007/2013/CO/IDA-PREPUD/ADDS	MB FAYE, Dakar, Sénégal	10-févr.-14	100% de décaissement	Activité finalisée, étude publiée
Revisé					Post	CI	SFO	NA	26.Déc.13	NA	26.Déc.13	NA	NA	NA	NA	NA	19.Jän.14	20.Jän.14						
Realisé					Post	CI	SFO	NA	26.Déc.13	NA	26.Déc.13	NA	NA	NA	NA	NA	19.Jän.14	20.Jän.14						
Prévu	1.2	Etudes d'impact social (CPR et PAR)	USD	oui	Post	CI	SFO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05.Oct.13	26.Oct.13	NA	NA	25.Nov.13	USD	008/2013/CO/IDA-PREPUD/ADDS	MB FAYE, Dakar, Sénégal	30-déc.-13	100% de décaissement	Activité finalisée, étude publiée
Revisé					Post	CI	SFO	NA	26.Déc.13	NA	26.Déc.13	NA	NA	NA	NA	NA	19.Jän.14	20.Jän.14						
Realisé					Post	CI	SFO	NA	26.Déc.13	NA	26.Déc.13	NA	NA	NA	NA	NA	19.Jän.14	20.Jän.14						
Prévu	1.3	Etudes d'ingénierie Voiries et drainage, DAO	USD	oui	Prior		ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.janv.-14	FDJ	04/2014/CO/IDA-PREPUD2/ADDS	Moubire Consulting Service, Djibouti, djibouti.	Nov-14	100% de décaissement	Avis d'Appel d'offre publié, DAO est en 20 exemplaires
Revisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.Feb.14	29.Jän.14						
Realisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.Feb.14	29.Jän.14						
Prévu	1.4	Supervision des travaux de voirie et de drainage	USD	non	Prior	Firme	SFOC	26-avr.-14	16-mai-14	23-mai-14	12-jün-14	12-jün-14	12-jün-14	12-jün-14	12-jün-14	19-jün-14	19-jül-14	18-août-14						Constitution de la liste restreinte des consultant en cours
Revisé					Prior	Firme	SFOC	30-jül-14	19-août-14	26-août-14	15-sept.-14	15-sept.-14	9-jün-15	16-jün-15	16-jül-15	15-août-15	14-sept.-15	21-sept.-15						
Realisé					Prior	Firme	SFOC	23.Feb.15	21.Mär.15	NA	NA	02.Mai.15												
Prévu	1.5	Recrutement d'un architecte international pour l'APS de la Place Omar Gouled	USD	oui	Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	7-jün-14	7-jül-14	6-août-14	13-août-14	USD	010/2014/CO/IDA-PREPUD2/ADDS	NICOLA SANTINI, Florence, Italie		20% de décaissement	Esquisses présentées en cours d'approbation
Revisé					Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	28-mai-14	27-jün-14	27-jül-14	3-août-14						
Realisé					Post	CI	SQC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.Mai.14	30.Aug.14	01.Sep.14	01.Sep.14							
Prévu	1.6	Recrutement d'un architecte local pour l'APS de la Place Omar Gouled	USD	oui	Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	7-jün-14	7-jül-14	6-août-14	13-août-14	FDJ	012/2014/CO/IDA-PREPUD2/ADDS	MOHAMED ABDI HASSAN, Djibouti, Djibouti		20% de décaissement	Constitution de la listes des éventuels prestataires initiés (la date de signature du contrat peut être respectée)
Revisé					Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	7-jün-14	7-jül-14	27-jül-14	3-août-14						
Realisé					Post	CI	SQC	NA	NA	20.Aug.14	14.Sep.14	NA	NA	NA	25.Sep.14	25.Sep.14	NA	01.Nov.14						
Prévu	1.7	Recrutement de BET pour la supervision des travaux de la place Omar Gouled	USD	oui	Prior	Firme	SFOC	05.Sep.14	25-sept.-14	2-oct.-14	22-oct.-14	22-oct.-14	22-oct.-14	29-oct.-14	28-nov.-14	28-déc.-14	27-janv.-15	3-févr.-15						La consultation pourra débiter une foi que l'aménagement de la place sera validé (version APD)
Revisé					Prior	Firme	SFOC	05.Mai.15	25-mai-15	1-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	28-jün-15	18-jül-15	17-août-15	16-sept.-15	23-sept.-15						
Realisé					Prior	Firme	SFOC	05.Mai.15	25-mai-15	1-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	28-jün-15	18-jül-15	17-août-15	16-sept.-15	23-sept.-15						
Prévu	1.8	Recrutement d'un artiste Place O. Gouled	USD	oui	Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	7-jün-14	7-jül-14	6-août-14	13-août-14						La consultation pourra débiter une foi que l'aménagement de la place sera validé (version APD)
Revisé					Post	CI	SQC	15.Mär.14	4-avr.-14	11-avr.-14	1-mai-14	1-mai-14	1-mai-14	8-mai-14	7-jün-14	7-jül-14	27-août-15	26-sept.-15						
Realisé					Post	CI	SQC	05.Mai.15	25-mai-15	1-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	21-jün-15	28-jün-15	28-jül-15	27-août-15	26-sept.-15	3-oct.-15						
Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et mobilisation communautaire																								
Prévu	2.1	Recrutement d'un BET pour la réalisation des PAZ	USD	oui	Prior	Firme	SFOC	15.Apr.14	05.Mai.14	12.Mai.14	01.Jun.14	01.Jun.14	01.Jun.14	08.Jun.14	08.Jul.14	07.Aug.14	06.Sep.14	13.Sep.14	EURO	009/2014/CO/IDA-PREPUD2/ADDS	KEIOS Development Consulting, Rome, Italie		15% de décaissement	Le consultant a fourni l'APS et attend les commentaires de la DHU.
Revisé					Prior	Firme	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08.Jul.14	09.Jul.14	11.Aug.14						
Realisé					Prior	Firme	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08.Jul.14	09.Jul.14	11.Aug.14						
Prévu	2.2	Recrutement d'un BET pour la préparation du plan de reconstruction de Djigga Boukoudouq	USD	non	Prior	Firme	SFOC	15.Feb.14	07.Mär.14	14.Mär.14	03.Apr.14	03.Apr.14	03.Apr.14	10.Apr.14	10.Mai.14	19.Jun.14	19.Jul.14	26.Jul.14						La consultation a été relancée, 13 consultants ont répondu à l'AMI.
Revisé					Prior	Firme	SFOC	17.Feb.14	06.Mär.14	01.Apr.14	15.Apr.14	15.Apr.14	08.Jun.15	16.Jun.15	16.Jul.15	15.Aug.15	14.Sep.15	21.Sep.15						
Realisé					Prior	Firme	SFOC	23.Feb.15	21.Mär.15	NA	NA	02.Mai.15												
Prévu	2.3	Consultant pour l'appui à l'ADDS pour la rédaction du rapport de MTR	USD	non	Post	CI	SQC	15.Oct.16	04.Nov.16	11.Nov.16	01.Déc.16	01.Déc.16	01.Déc.16	08.Déc.16	07.Jän.17	06.Feb.17	08.Mär.17	15.Mär.17						
Revisé					Post	CI	SQC	15.Oct.16	04.Nov.16	11.Nov.16	01.Déc.16	01.Déc.16	01.Déc.16	08.Déc.16	07.Jän.17	06.Feb.17	08.Mär.17	15.Mär.17						
Realisé					Post	CI	SQC	15.Oct.16	04.Nov.16	11.Nov.16	01.Déc.16	01.Déc.16	01.Déc.16	08.Déc.16	07.Jän.17	06.Feb.17	08.Mär.17	15.Mär.17						
Prévu	2.4	Consultant pour l'appui à l'ADDS pour la rédaction du rapport de Clôture	USD	non	Post	CI	SQC	15.Oct.18	04.Nov.18	11.Nov.18	01.Déc.18	01.Déc.18	01.Déc.18	08.Déc.18	07.Jän.19	06.Feb.19	08.Mär.19	15.Mär.19						
Revisé					Post	CI	SQC	15.Oct.18	04.Nov.18	11.Nov.18	01.Déc.18	01.Déc.18	01.Déc.18	08.Déc.18	07.Jän.19	06.Feb.19	08.Mär.19	15.Mär.19						
Realisé					Post	CI	SQC	15.Oct.18	04.Nov.18	11.Nov.18	01.Déc.18	01.Déc.18	01.Déc.18	08.Déc.18	07.Jän.19	06.Feb.19	08.Mär.19	15.Mär.19						
Prévu	2.5	Recrutement d'un chef de projet	USD	oui (jusqu'à la mise en vigueur du projet)	Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.Jun.14	25.Jun.14	FDJ	006/2014/CO/IDA-PREPUDII/ADDS	Emmanuel Paillart / Djibouti / Djibouti		100% de décaissement	recrutement du mois d'avril 2014 à décembre 2014 sur le PPF
Revisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.Jun.14	25.Jun.14						
Realisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.Jun.14	25.Jun.14						
Prévu	2.6	Recrutement d'un chef de projet	USD		Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15	FDJ	001/2015/CO/IDA-PREPUD II/ADDS	Emmanuel Paillart / Djibouti / Djibouti		3.7% de décaissement	recrutement sur durée de projet
Revisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.Feb.15	26.Feb.15						
Realisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.Feb.15	26.Feb.15						
Prévu	2.7	Recrutement de l'assistant au Chef de projet	USD	oui (jusqu'à la mise en vigueur du projet)	Post	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15	fdj	008/2014/CO/IDA-PREPUD II/ADDS	Mohamed Abdallah Chirwa / Djibouti / Djibouti		100% de décaissement sur Avance de l'ADDS	recrutement du mois d'avril 2014 à décembre 2014 sur le PPF
Revisé					Post	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15						
Realisé					Post	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.Jun.14	25.Jun.14						
Prévu	2.8	Recrutement de l'assistant au Chef de projet	USD		Post	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15	USD	002/2015/CO/IDA-PREPUD II/ADDS	Mohamed Abdallah Chirwa / Djibouti / Djibouti		3.7% de décaissement	recrutement sur durée de projet
Revisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02.Mär.15							
Realisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02.Mär.15							
Prévu	2.9	Recrutement du Coordinateur multi-projets	USD	non	Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15						
Revisé					Prior	CI	ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01.Déc.14	01.Jän.15						
Realisé																								

Renforcement de capacités

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Durée estimée	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
1	Formation de l'équipe de la direction sociale de l'ADDS à l'approche participative (aspect genre, sensibilisation des populations) et gestion des comité de quartier	6 j	15.Apr.15	22.Apr.15	PPF
2	Voyage d'étude concernant la mise en œuvre et les construction en pierre taillée et technique Himo	10 j	01.Mai.15	11.Mai.15	PPF
3	Formation professionnelle des jeunes aux métiers de la construction bâtiment (maçonnerie, peinture, électricité, assainissement...)	tbd	01.Sep.14	30.Apr.15	programme à établir
4	Appui aux parties prenantes	tbd	01.Apr.15	31.Dez.15	Programme à établir
5	Formation des parties prenante en gestion urbaine	6 j	01.Sep.14	31/09/2014	Programme à établir

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	GAP Delta Montant Estimatif / Montant révisé
AON/AOI					
CFN					
Prévu	1,1	DAOI N°001/2014/TX	Travaux de voiries et drainage dans Q7	Works	NA
Revisée					
Realisée					
Prévu	1.2		Convention travaux EDD : 2 transformateurs et éclairage public	Works	NA
Revisée					
Realisée					
Prévu	1.3		Travaux d'aménagement de la Place O. Gouled et embellissements	Works	
Revisée					
Realisée					
Prévu	1.4		Construction du CLAC	Works	
Revisée					
Realisée					
Prévu	1.5		installation de l'oeuvre d'art sur la Place o. Gouled	Works	
Revisée					
Realisée					

Works

AON = Appel d'Offre National

AOI = Appel d'Offre International

CFI = Consultation de Fournisseurs à l'échelon International

CFN = Consultation de Fournisseurs à l'échelon National

CFPA = Centre de Formation Professionnelle Adultes

Devise d'estimation du cout	Financement initial/ additionnel	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Préqualification		
					Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**
USD	Initial	Prior	AOI	Yes	No	na	na
USD	initial	Prior	AOI	No	No	NA	NA
USD	initial	Prior	ED	Yes	No	na	na
			ED	Yes	No	NA	NA
USD	initial	Prior	AON	Yes	No	na	na
USD	initial	Prior	AON	No	No	na	na
USD	initial	Prior	ED	No	No	na	na

Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Bank's No Objection to Bidding Document (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat / convention (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature contrat (Date)	Devise/monnaie du contrat
	15	7	30	0	15	15	10	
	15	7	15	0	15	15	10	
21.Apr.14	06.Mai.14	13.Mai.14	12.Jun.14	12.Jun.14	27.Jun.14	12.Jul.14	22.Jul.14	
31.Aug.14	15.Sep.14	22.Sep.14	07.Okt.14	07.Okt.14	10.Jun.15	25.Jun.15	05.Jul.15	
20.Dez.14	NA	23.Feb.15	30.Apr.15	30.Apr.15				
15.Apr.14	30.Apr.14	07.Mai.14	06.Jun.14	06.Jun.14	21.Jun.14	06.Jul.14	16.Jul.14	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.Jun.15	25.Jun.15	
15.Feb.15	02.Mär.15	09.Mär.15	08.Apr.15	08.Apr.15	23.Apr.15	08.Mai.15	18.Mai.15	
15.Jun.15	30.Jun.15	07.Jul.15	22.Jul.15	22.Jul.15	06.Aug.15	21.Aug.15	31.Aug.15	
15.Feb.15	02.Mär.15	09.Mär.15	08.Apr.15	08.Apr.15	23.Apr.15	08.Mai.15	18.Mai.15	
15.Jun.15	30.Jun.15	07.Jul.15	22.Jul.15	22.Jul.15	06.Aug.15	21.Aug.15	31.Aug.15	
15.Feb.15	02.Mär.15	09.Mär.15	08.Apr.15	08.Apr.15	23.Apr.15	08.Mai.15	18.Mai.15	
15.Aug.15	30.Aug.15	06.Sep.15	21.Sep.15	21.Sep.15	06.Okt.15	21.Okt.15	31.Okt.15	

